

ПРОТОКОЛ

**заседания комиссии по реализации национального проекта «Формирование
комфортной городской среды»**

в городском округе Архангельской области «Мирный»

от «21» сентября 2020 г.

№ 16

УЧАСТНИКИ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Соловьев В.П.
 2. Кузьмина Ю.А.
 3. Катышев А.И.
 4. Рышлякова С.А.
 5. Устинова А.М.
 6. Веретельникова Е.Н.
 7. Казьбанов И.А.
- Секретарь – Еремина Е.А.

ПОВЕСТКА:

1. Подведение итогов реализации мероприятий по формированию современной городской среды в 2020 году.

Выступает:

Соловьев В.П. – заместитель главы Мирного – начальник муниципального учреждения «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства администрации Мирного».

2. Утверждение ежемесячного отчета о реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Мирного на 2018-2024 годы».

Выступает:

Кузьмина Ю.А. – заместитель начальника отдела капитального строительства и строительного контроля муниципального учреждения

«Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства администрации Мирного».

3. О подготовке к благоустройству общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году и о внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Мирного на 2018 - 2024 годы» в связи с распределением межбюджетного трансферта бюджету городского округа Архангельской области «Мирный».

Кузьмина Ю.А. – заместитель начальника отдела капитального строительства и строительного контроля муниципального учреждения «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства администрации Мирного».

4. Подведение итогов проведения отбора дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году.

Выступает:

Соловьев В.П. – заместитель главы Мирного – начальник муниципального учреждения «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства администрации Мирного».

СЛУШАЛИ:

Соловьева В.П.:

Для выполнения работ в 2020 году заключены четырнадцать муниципальных контрактов, из них пять на дворовые территории и девять - на общественные. На данный момент времени завершены работы по всем муниципальным контрактам на общую сумму 15 725,9 тыс. руб. Направлены заявки в министерство ТЭК и ЖКХ АО для получения финансирования на оплату из федерального и областного бюджетов, при получении средств сразу будет произведена оплата подрядным организациям. Мы выполнили даже больше, чем планировали по общественным территориям, но, к общему сожалению, не смогли полностью завершить работы по благоустройству дворовых территорий. Наши коллеги из больших городов средства выделенные на их территории, освоить во время не могут, в связи с чем поступил запрос из МинТЭК и ЖКХ АО на готовность другими муниципальными образованиями и городскими округами освоения

дополнительных средств в текущем финансовом году. Нашими специалистами были подготовлены предложения о выполнении работ по устройству освещения на дворовой территории, ограниченной многоквартирными домами № 3, 3а, 5, 5а по ул. Мира и № 16 по ул. Степанченко. Это пять парковых светильников и семь опор. К сожалению, погодные условия не позволят нам провести необходимые работы в полном объеме. Поэтому все остальные работы по благоустройству дворов будут завершены в следующем году. Также в предложения включено устройство новогодних консолей по улицам Ленина, Советская, Дзержинского и Циргвава. Ждем теперь решения министерства и в случае его положительного исхода, вносим дополнительные средства местного бюджета и заинтересованных лиц в программу.

Кузьмину Ю.А.:

Утверждение отчета по состоянию на 21 сентября 2020 года о реализации мероприятий по муниципальной программе «Формирование современной городской среды Мирного на 2018-2024 годы». В отчете отражаем количество заключенных и закрытых муниципальных контрактов. Отчет будет выложен в систему ГИС ЖКХ.

Для выполнения благоустройства в 2021 году в ходе проведенного голосования отобраны две основные и одна резервная территория. Это улицы Советская и Дзержинского, а также территория за магазином «Магнит» в пер. Школьный. В соответствии с внесенными изменениями в региональные правила, определяющими условия предоставления и распределения субсидий из областного бюджета на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства Архангельской области от 22.08.2017 № 330-пп, финансирование осуществляется в первоочередном порядке (начиная с 2020 года) на мероприятия по благоустройству общественных территорий. Оставшиеся после проведения конкурсных мероприятий средства субсидии направляются на финансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий. Следовательно, при планировании средств основные мероприятия сориентированы на завершение работ по указанным выше территориям. В июле 2020 года врио Губернатора

Архангельской области А.В. Цыбульским дополнительно выделены 5 714,1 тыс. руб., что позволило начать асфальтирование тротуаров по улицам Советская и Дзержинского. Согласно письма заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации М.Б. Егорова от 10.07.2020 № 26553-МЕ/11 необходимо обеспечить в срок до 1 ноября 2020 г. заключение контрактов на выполнение работ по благоустройству территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году. По результатам полученной экспертизы сметной документации выложена аукционная документация на заключение трех муниципальных контракта по общественным территориям: устройство освещения улиц Советская и Дзержинского и восстановление асфальтного покрытия тротуара по четной стороне улицы Ленина. Вносятся изменения в план-график закупок товаров, работ, услуг на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов для определения подрядных организаций, которые будут выполнять благоустройство дворовых территорий. Планируется заключить пять муниципальных контрактов:

Дворовая территория, ограниченная многоквартирными домами № 4, 6 по ул. Пушкина, № 5 по ул. Чайковского:

приобретение и установку МАФ, нефинансовых активов и устройство ограждения территории, стоимость работ;

установка ВЛЭП уличного освещения вдоль дома № 6 по ул. Пушкина.

Дворовая территория, ограниченная многоквартирными домами № 3, 3а, 5, 5а по ул. Мира, № 16 по ул. Степанченко: устройство тротуара вдоль дома № 3а по ул. Мира.

Дворовая территория, ограниченная многоквартирными домами № 1, 1а по ул. Мира, № 7, 9, 11, 13, 15, 17 по ул. Ленина:

устройство ВЛЭП уличного освещения вдоль дома № 1а по ул. Мира;

восстановление покрытия тротуара между домами № 1 и № 1а по ул. Мира.

Общая сумма средств на заключение муниципальных контрактов составляет 1 565,3 тыс. руб.

Необходимо внести изменения в Программу в части переноса средств в размере 1 402,2 тыс. руб. федерального и областного бюджетов с мероприятия по благоустройству дворовых территорий на мероприятие по благоустройству общественных территорий.

Соловьев В.П.:

С 21 августа 2020 объявлен повторный прием заявок для участия в отборе дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году. К сожалению, ни одной заявки не подано. Учитывая сложившуюся обстановку, предлагаю завершить благоустройство дворовых территорий этого года.

В случае, если ситуация не изменится, пересмотреть деление дворовых территорий путем раздробления их на две и внести данное изменение в муниципальную программу.

Продолжается активная работа с жителями с помощью СМИ и встреч с представителями администрации, ответственных за реализацию проекта, с целью информирования и вовлечения граждан в мероприятиях по благоустройству города.


РЕШИЛИ:

1. Утвердить ежемесячный отчет по состоянию на 21 сентября 2020 года о реализации мероприятий по муниципальной программе «Формирование современной городской среды Мирного на 2018-2024 годы». Опубликовать данный отчет в ГИС ЖКХ (приложение 1 к протоколу).
2. Продолжить активно информировать и вовлекать граждан в мероприятия по благоустройству города.
3. Объявить общественные обсуждения муниципальной программы «Формирование современной городской среды Мирного на 2018 – 2024 годы».

«ЗА» - 8 голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Заместитель главы Мирного - начальник Муниципального учреждения «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства администрации Мирного»		Соловьев В.П.
Заместитель начальника отдела капитального строительства и строительного контроля Муниципального учреждения «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства администрации Мирного»		Кузьмина Ю.А.

